



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2025. ГОДИНУ

**О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ**

Град Лесковац, фебруар 2026. године

Садржај

УВОД.....	3
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ – ГРАД ЛЕСКОВАЦ.....	4

УВОД

Законом о планском систему Републике Србије (члан 26, став 6) уведена је обавеза израде и доношења средњорочног плана, између осталих и за јединице локалне самоуправе. Истим Законом утврђује се да је средњорочни план свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.

У складу са наведеним законским одредбама, град Лесковац је припремио **Годишњи извештај за 2025. годину о спровођењу Средњорочног плана града за период од 2025. до 2027. године**. Овај документ представља кључни механизам за праћење реализације дефинисаних мера и активности које су планиране за текући трогодишњи циклус.

Први Годишњи извештај за 2024. годину Средњорочног плана града Лесковца за период од 2024. до 2026. године усвојен је од стране Градског већа града Лесковца на 33. седници, одржаној 9. августа 2025. године.

Основна сврха овог извештаја је пружање транспарентног увида у степен остварености постављених циљева, као и повезивање спроведених активности са утрошеним буџетским средствима. Извештај служи као основа за доношење информисаних одлука у наредним фазама планирања, омогућавајући правовремено прилагођавање стратешких приоритета потребама грађана Лесковца.

Годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана садржи:

- 1) Преглед општих и посебних циљева, мера, циљаних и остварених вредности показатеља учинка у години на коју се извештај односи;
- 2) Износе планираних и утрошених средстава за спровођење сваке мере;
- 3) Статус спровођења активности у извештајној години. Уколико конкретна активност није спроведена у предвиђеном року, наводи се образложење разлога кашњења, као и нови рок у коме ће активност бити реализована.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ – ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Посебан циљ 1: Урбанистичко и архитектонско планирање и пројектовање просторног развоја града				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Проценат покривености територије града стратешко планском документацијом	100 / 2024.	100	100	
Проценат покривености територије урбанистичким плановима - ПГР	100 / 2024.	100	100	
Проценат покривености територије урбанистичким плановима - ПДР	88,8 / 2024.	90	90	

Мера 1.1: Израда и измене Просторног плана града				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Припремљена и усвојена 1. измена Просторног плана града	0 / 2024.	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1 Измена и допуна просторног плана града Лесковца	3. квартал 2025. ->3. квартал 2027.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Није започето	11.700/0		Планирана реализација у Средњорочном плану за 2027. годину	

Мера 1.2: Израда урбанистичких планова				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број израђених ПДР-ова (годишње)	3 / 2024.	5	3	
Број измењених ПГР-ова (годишње)	1 / 2024.	7	3	
Број израђених ПГР-ова (годишње)	0 / 2024.	2	2	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.1 Израда Плана детаљне регулације за део стамбеног насеља на Хисару у Лесковцу (део подсектора 2а у ПГР-у 5 у Лесковцу	2.квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	230/230			

1.2.2 Израда ПДР-а неизграђене деонице пута ПА реда 158, од Дољевца до Брестовца	2. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	1.989/0			
1.2.3 Израда Плана детаљне регулације за део насеља „Охридско“, јужно од комплекса „Здравље Актавис“ у Лесковцу (Бр. уговора 140/21-III-12 од 25.01.2021.)	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	401/401			
1.2.4 Израда Плана генералне регулације 7 у Лесковцу	1. квартал 2025.-> 3. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	8.025/0			
1.2.5 Израда Плана генералне регулације 15 "Летекс" у Лесковцу	1. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	6.931/0			
1.2.6 Израда Плана детаљне регулације измене постојеће трасе цевовода питке воде са заменом азбестних цеви од водозавода у Градишту до резервоара „Грделица“, са резервоарима „Дадинце“ и „Грделица“	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	492/2.790	Уговорено 3.282	Реализација одређених средстава планирана за 2024. годину плаћена су у 2025. години	
1.2.7 Израда ПДР-а хуманог гробња у насељеном месту Велико Трњане	1. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и	Завршено	1.927/1.927			

		инфраструктуру					
1.2.8 План детаљне регулације за делове зоне 1 и 1 и зону III на простору санитарне депоније "Жељковац" у Лесковцу	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	9.436/566			
1.2.9 Прве измене и допуне ПГР-а 4 у Лесковцу	4. квартал 2025.-> 2. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	3.189/407			
1.2.10 Друге измене и допуне ПГР-а 10 у Лесковцу	4. квартал 2025.-> 2. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	725/0			
1.2.11 Прве измене и допуне ПГР-а 6 у Лесковцу	4. квартал 2025.-> 3. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	3.790/3.221			
1.2.12 Израда прве измене допуне на деловима обухвата ПГР 5 Хисар	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	2.358/0			

Посебан циљ 2: Обезбедити доступност и одрживо управљање водом				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу (%)	60,77 / 2024.	68,77	65	

Мера 2.1: Израда водоводне мреже				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина изграђеног доводног цевовода Д. Синковце - Г. Синковце	0 / 2024.	1,6	1,6	
Дужина изграђеног доводног цевовода у Стројковцу и Белом потоку	0 / 2024.	11,5	11,5	
Број израђене пројектно техничке документације за изградњу водоводне 1,8мреже	5 / 2024.	3	5	
Дужина изграђене водоводне мреже у Печењевцу	0 / 2024.	1,8	1,8	
Дужина изграђене водоводне мреже у Чекмину	0 / 2024.	/	5.336	
Дужина изграђене водоводне мреже у Брзи	0 / 2024.	/	0	План за 2026.годину
Дужина изграђене водоводне мреже у Горњој Јајини	0 / 2024.	/	1.728	
Дужина реконструисане водоводне мреже у улици Томе Костић у Братмиловцу	0 / 2024.	0,725	0,725	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложе ње напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.1.1 Израда пројектно – техничке документације за изградњу водоводне мреже у Брзи	2. квартал 2025.-> 2. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	792/0			
2.1.2 Изградња доводног цевовода Д. Синковце - Г. Синковце	3. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	1.200/1.000			
2.1.3 Изградња секундарне водоводне мреже у Стројковцу и Белом потоку	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	70.000/61.251			
2.1.4 Изградња секундарне водоводне мреже у Горњој Јајини	3. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	2.000/850			
2.1.5 Реконструкција водоводне мреже у улици Томе Костић у Братмиловцу	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	6.000/11.174	Уговорено 11.174	Реализација одређених средстава планирана за 2024. годину плаћена су у 2025. години	

2.1.6 Изградња секундарне водоводне мреже у Печењевцу – Изградња Северног крака Водовода	3. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	5.000/5.000			
2.1.7 Изградња секундарне водоводне мреже у Чекмину – Изградња Северног крака Водовода	3. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	2.200/2.200			
2.1.8 Реконструкција водоводне мреже у улицама Бранко Радичевић и Радничка у Горњем Стопању	2. квартал 2025.-> 3. квартал 2027.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	8.000/0		Биће обухваћено планом вишегодишњег финансирања у 2026/2027. години	
2.1.9 Реконструкција водоводне мреже Сава Ђорђевић Бобиште	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	10.200/8.903			
2.1.10 Реконструкција водоводне мреже у ул. Лесковачког одреда са уређењем тротоарских површина и изградњу дела водоводне мреже у ул. Владе Ђорђевића	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	3.000/5.325	Уговорено 5.333	Реализација одређених средстава планирана за 2024. годину плаћена су у 2025. години	
2.1.11 Изградња канализационе мреже у ул. Војвођанској у Лесковцу	2. квартал 2025.-> 1. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и	У току	2.985/1.932			

		инфраструктуру					
2.1.12 Реконструкција водоводне мреже у ул. Душана Максимовића у Лесковцу	2. квартал 2025.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	1.100/1.100			

Посебан циљ 3: Изградња робно зелених пијаца за пласман робе пољопривредних произвођача				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
% реконструисаних пијаца за адекватан пласман пољопривредних производа	25 / 2022.	75	75	

Мера 3.1: Реконструкција и изградња пијаца у урбаном подручју				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина изграђене пијаце у улици Краља Петра	320 / 2024.	900	320	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.1 Извођење радова на изградњи пијаце у улици Краља Петра у Лесковцу (изградња тезги, трафостанице, ограда и партерно уређење)	3. квартал 2025.-> 3. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	59.000/30.571			

Посебан циљ 4: Успостављен функционалан и одржив систем управљања отпадним водама				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Удео домаћинства прикључених на канализациону мрежу	42,15 % / 2024.	50,85 %	0%	Прикључење домаћинства на мрежу није започето јер се није извршио технички пријем објекта, с тим није исходована употребна дозвола објекта која је предуслов за прикључење.

Мера 4.1: Изградња и доградња канализационе мреже у 16 насеља на територији града Лесковца у оквиру пројекта "Управљање отпадним водама Лесковца" ОРИО/01/СБ/10				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Јединица за имплементацију пројекта "Изградња ЦШПОВ-а града Лесковца и проширење канализационе мреже"				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина (км) изграђене канализационе мреже (годишње)	0 / 2024.	10	77	1,24 км мреже није завршено јер је измена Грађевинске дозволе у процесу без које не може да се настави са радом. С обзиром да до 2 Анекса уговора за Извођење радова

				дошло је и до Анексирања и Уговора Координатор за безбедност и здравље на раду тако да је основни уговор увећан. Током 2025. године потписан је Уговор са ЕПС-ом за прикључење 15 црпних станица на дистрибутивни систем и укупни износ Уговора је 1.679.504,55 РСД
--	--	--	--	---

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.1.1 Извођење радова на изградњи и доградње канализационе мреже у 16 насеља на територији града Лесковца	1.квартал 2026.	Јединица за имплементацију пројекта	У току	Министарство заштите животне средине 787.095 /264.209	Завршено је 98% мреже. Део Братмиловца и део Свирца нису завршени због пројектовања мреже. Од изграђених 15 ЦС за 12 има услова за прикључење на ЕПС. За 3 се чека измењена Грађевинска дозвола	Средства обезбеђена од стране МСЖС се неослобађају од ПДВ-а, као што је случај са средствима из Донације МЗЖС је обезбедио додатних 240.000.000 РСД. Због великих недостатака у пројекту као и стања ствари на терену појавили су се вишкови радова који не прелазе 10% од Уговорене вредности. Као и измењена	Измена техничке документације ради превазилажења проблема на терену. Исходовање измењене Грађевинске дозволе. Изградња преостале мреже од 1,24 км до уговорених 78,24 км. Потпуно опремање свих 15 црпних станица. Набавка услуге техничке контроле. Технички пријем Исходовање употребне дозволе Предаја мреже ЈКП

						траса колектора који захтева измену Грађевинске дозволе.	Водоводу прикључење домаћинства. Извођење радова се наставља док Извођачи не заврше своју Уговорну обавезу.
				Донација Краљевина Холандија 72.830/0			
4.1.2 Ескпропријација земљишта	1. квартал 2025.	Одељење за имовинско- правна питања	Завршено	35.000/35.000			
4.1.3 Координатор за безбедност и здравље током извођења радова	1. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Јединица за имплементацију пројекта	У току	900/2.309	Урађена 2 Анекс уговора		
4.1.4 Комисија за технички преглед	4. квартал 2026.	Јединица за имплементацију пројекта	Није започето	6.000/0			

4.1.5 Измена техничке документације	1. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Јединица за имплементацију пројекта	У току	600/12			
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--------	--	--	--

Мера 4.2: Развој канализационог система урбаног и руралног језгра				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина изграђене атмосферске канализације	0 / 2024.	1,4	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.2.1 Израда пројектно - техничке документације за изградњу атмосферске канализације у ул. Нишка у Лесковцу	3. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	500/0			

Посебан циљ 5: Успостављање пословног окружења које подржава инвестиције и иновације као основе за развој одрживе и конкурентне локалне економије				
Плански документ из кој је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број новооснованих предузетничких радњи	384 / 2024.	414	492	

Број новооснованих привредних друштава	29 / 2024.	60	28	
Стопа незапослености	11,4 / 2024.	10,8	10,8	

Мера 5.1: Подстицаји за запошљавање				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број потписаних уговора за самозапошљавање, стручне праксе за високошколце и стручне праксе за високошколце просек 9+	65 / 2024.	72	24 лица 15 фирме	Стручна пракса за високошколце и стручна пракса са просечном оценом 9 и више

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
5.1.1 Реализација јавног позива из Локалног акционог плана запошљавања за самозапошљавање, стручне праксе за високошколце и стручне праксе за високошколце просек 9+	4. квартал 2026.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	30.000/15.000		Стручна пракса за високошколце и стручна пракса са просечном оценом 9 и више Буџетом је у 2025. години одобрено 15.000	

Мера 5.2: Подршка развоју привреде засноване на знању и иновацијама				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина изграђеног објекта – <i>Start up</i> центра	0 / 2023.	433,5	433,50	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
5.2.1 Надзор над извођњем радова	1. квартал 2025 -> 4.квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	500/1.560	Уговорени износ 1.560		
5.2.2 Изградња иновационог Start up центра у Лесковцу	1. квартал 2025 -> 4.квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	8.000/8.000	У току је технички преглед објекта и прибављање употребне дозволе		

Посебан циљ 6: Одрживи економски развој заснован на развоју туризма/Одрживи туризам				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Туристичка организација Лесковца				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број категорисаних угоститељских објеката	329 / 2023.	333	331	
Број ноћења годишње	60.958 / 2023.	62.000	79.842	

Мера 6.1: Развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Туристичка организација Лесковца				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина у реконструисаном објекту у омладинском насељу (годишње)	0 / 2023.	227,75	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
6.1.1 Извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта у омладинском насељу на Власинском језеру – комплетна реконструкција комплекса од 8 кућица (радиће се sukcesивно по 1 кућица годишње) (Урађено је идејно решење и урбанистички пројекат)	4. квартал 2026.	ТОЛ	Одустало се	10.000/0		Локацијски услови су сваки пут захтевали повећан обим послова и додатну пословно-техничку документацију. Такође уговор са Министарством туризма и омладине је више пута анексиран и	

						продужаван је рок и било је немогуће поново анексирати уговор те смо стога вратили средства. Иначе тај део спада у заштићено подручје и није могуће добити дозволу	
--	--	--	--	--	--	--	--

Посебан циљ 7: Повећање конкурентности туристичке понуде				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Туристичка организација Лесковца				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број нових садржаја у туристичкој понуди града Лесковца	24 / 2024.	26	24	

Мера 7.1: Креирање атрактивних садржаја у туристичкој понуди				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Туристичка организација Лесковца				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број манифестација и догађаја уврштених у годишњи календар манифестација ТОС - а	10 / 2023.	21	12	Буџет Тол-а је на Ребалансу 1 умањен за 4,5 милиона динара што је проузроковало и мањи утрошак средстава од укупно планираних

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
7.1.1 Организовање гастро- туристичке манифестације Роштиљијада	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	Буџет града 19.000/17.975 Ресорно министарство 2.000/2.000			
7.1.2 Организовање међународног карневала Лесковац	2. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	11.500/11.251			
7.1.3 Организовања дана Лесковачке мућкалице и шопског фолклора	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	200/130			
7.1.4 Организовање Лесковачких летњих фестивала	2. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	3.000/2.324			
7.1.5 Промоција културно историјских споменика – пригодни програми и садржаји у портама Цркава у Јашуњи, Рудару, Вучју...	3. квартал 2026.	ТОЛ	Није започето	100/0			
7.1.6 Сабор Николе Скобаљића у Вучју	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	500/178			
7.1.7 Изложба сувенира и туристичких публикација	4. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	1.000/854			
7.1.8 У сусрет пролећу – Пролећни базар	1. квартал 2026.	ТОЛ	Није започето	200/0			
7.1.9 Изложба домаћег Лесковачког ајвара, зимнице, меда, вина и воћне ракије	4. квартал 2026.	ТОЛ	Није започето	100/0			
7.1.10 Фестивал Лесковачке спрже и гурманлука	4. квартал 2026.	ТОЛ	Није започето	150/0			
7.1.11 Игре без граница	4. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	1.800/612			
7.1.12 Трг дечије радости	1. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	2.000/1.129			
7.1.13 Дочек Нове године на	1. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	2.500/1.941			

тргу							
7.1.14 Организација рада клизалишта на отвореном	1. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	800/731			
7.1.15 Наступ карневалских група у земљи и иностранству	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	2.000/1.479			
7.1.16 Учешће на сајмовима у земљи и иностранству	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	2.000/1.517			
7.1.17 Промоција роштиљијаде у земљи и иностранству	2. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	700/300			
7.1.18 Учешће на манифестацији Београдски манифест	2. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	300/200			
7.1.19 Изађи ми на теглу	3. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	350/250			
2.1.20 Издавање туристичког водича (монографија о Лесковцу)	4. квартал 2026.	ТОЛ	Није започето	1.400/0			
7.1.21 Организација управљања кањоном реке Вучјанке	4. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	200/200			
7.1.22 Божићна чесница	1. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	100/50			
7.1.23 Обележавање светског дана туризма	3. квартал 2026.	ТОЛ	Одустало се	50/0			
7.1.24 Обележавање светског дана планинарења, пешачења и бициклизма	3. квартал 2026.	ТОЛ	Одустало се	50/0			

Мера 7.2: Едуковање и усавршавање људских ресурса у туризму				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Туристичка организација Лесковца				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број одржаних едукација за пружоце услуга	0 / 2023.	3	2	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
7.2.1 Обука, едукација и упознавање пружоца услуга са најновијим трендовима у туризму и дестинацијски менаџмент као кључни фактор за реализацију аутентичних и јединствених искустава у оквиру дестинације Лесковац	2. квартал 2026.	ТОЛ	Завршено	200/13			

Посебан циљ 8: Конкурентна пољопривреда и достојанствен квалитет живота у руралним срединама				
Плански документ из кој је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Проценат корисника средстава у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) на територији града Лесковца	8 / 2024.	9	11	
Проценат учешћа издвојених средстава у односу на укупан буџет града Лесковца	2,2 / 2024.	2,5	2.2	

Мера 8.1: Очување и унапређење животне средине и природних ресурса у пољопривреди				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Пошумљена површина територије града (годишње)	5,5 / 2024.	6	6,90	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
8.1.1 Пошумљавање шумских састојина по Програму коришћења средстава остварених од надокнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Лесковца	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	2.000/1.995	- Израђен Програм и пропратна документација - Расписан и реализован Конкурс за доделу средстава по Програму, у периоду од 09.10.2025. до 20.10.2025. године. - Донета Одлука о одобравању средстава од стране Одељења у износу од 1.995.011,77 динара са урачунатим ПДВ-ом, ЈП „Србија шуме“ Нови Београд, Шумско газдинство „ШУМА“ – Лесковац за потребе реализације мера и активности - Извршено пошумљавање у КО Бабичко на површини од 6.9 хектара у саставу буква		

					- Добијена сагласност ГВ и закључење уговора - Исплаћена потребна средства		
--	--	--	--	--	---	--	--

Мера 8.2: Унапређење конкурентности пољопривреде				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број корисника подстицаја за инвестиције у физичку имовину по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (на годишњем нивоу)	1.141 / 2024.	1.000	1.368	
Број непољопривредних удружења (противградна) која користе подстицаје по Правилнику о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава за финансирање програма удружења грађана у пољопривреди-заштита пољопривредних ресурса од елементарних непогода из буџета града Лесковца (на годишњем нивоу)	1 / 2024.	1	1	
Број набављених противградних ракета (на годишњем нивоу)	120 / 2024.	120	120	
Број реконструисаних противградних станица	7 / 2024.	6	0	

Укупан број подржаних удружења и задруга везаних за заштиту географског порекла производа по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	1 / 2024.	1	0	Није било заинтересованих апликаната
--	-----------	---	---	--------------------------------------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
8.2.1 Додела подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	95.000/79.450	- Расписан и спроведен Конкурс за доделу подстицајних средстава у периоду од 01.07. до 21.07.2025. године - Усвојен Извештај о корисницима средстава по Конкурсу од стране Буџетског фонда за развој пољопривреде и ГВ - Израђени Уговори за све кориснике подстицајних средстава. исплаћена подстицајна средства за укупно 1.368 корисника, у висини од 51,9% од прихватљивих трошкова		
8.2.2 Додела подстицаја удружењима и задругама за заштиту	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Одустало се	1.000/0			

географског порекла производа по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја							
8.2.3 Додела средстава за непољопривредна удружења (противградна) за подстицаје по Правилнику о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава за финансирање/суфина нсирање програма удружења грађана у пољопривреди-заштита пољопривредних ресурса од елементарних непогода из буџета града лесковца	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	9.000/9.000	- Израђен Правилник и пропратна документација - Расписан и реализован Јавни позив у периоду од 09.10. до 20.10.2025. године - Донета Одлука о одобравању средстава од стране Одељења у износу од 9.000.000,00 динара Удружењу грађана „Стрелци противградне заштите – Кукавица“ Лесковац - Добијена сагласност ГВ и закључење Уговора - Исплаћена подстицајна средства		
8.2.4 Набавка опреме за противградну заштиту – противградне ракете	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	8.000/7.593	- Набављено 120 противградних ракета(100%) - Укупно утрошено 7.592.640,00 динара		

8.2.5 Реконструкција противградних станица – грђевински радови и електро радови на громобранској инсталацији	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Одустало се	3.000/0			
--	------------------	------------------------------------	-------------	---------	--	--	--

Мера 8.3: Унапређење система креирања и преноса знања и промотивних активности у пољопривреди и руралном развоју				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број подржаних удружења и задруга за организовање и учествовање на информативним активностима (посета и учешће на сајмовима, организација изложби, манифестација и студијска путовања)	1 / 2024.	1	1	
Број подржаних манифестација по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	6 / 2024.	6	6	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
8.3.1 Организовање традиционалних манифестација по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и	4. квартал 2026.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	2.500/2.481	Одржане Манифестације - Дани Јагоде – Карађорђевац 2025. – 29.05.2025. године - Дани Вишње – Радоњица 2025. – 25.06.2025. године		

политике руралног развоја града Лесковца					- Тракторијада – Г. Јајина 2025. – 27.07.2025. године - Дани крушке – Вучје 2025. – 21.08.2025. године - Дани паприке – Д. Локошница 2025. – 17.09.2025. године - Дани кромпира – Печењевце 2025 – 08.12.2025. године		
8.3.2 Финансијска подршка удружењима и задругама за организовање и учествовање на манифестацијама по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лесковца	4. квартал 2026.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	500/116	- Расписан и спроведен Конкурс за доделу подстицајних средстава у периоду од 01.07. до 20.07.2025. године - Завршена провера поднетих захтева – поднет 1 захтев - Усвојен Извештај о кориснику средстава по Конкурсу - Добијена сагласност од стране ГВ - Израђен Уговор за корисника средстава - Потписан уговор и исплаћена подстицајна средства за укупно 1 корисника		

Мера 8.4: Унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга мањег обима				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број корисника средстава за бушење бунара у функцији наводњавања по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Лесковца	5 / 2024.	5	21	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
8.4.1 Реватилизација атарских путева кроз реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Одустало се	2.000/0			
8.4.2 Додела Подстицаја регистрованим пољопривредним газдинствима за бушење бунара у Функцији наводњавања по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	1.000/3.540	- Расписан и спроведен Конкурс за доделу средстава у периоду од 01.07. до 20.07.2025. године - Завршена провера документације и поднетих захтева - Усвојен Извештај о корисницима средстава по Конкурсу од стране Буџетског фонда за	Ребалансом буџета обезбеђена средства	

					развој пољопривреде - Добијена сагласност ГВ – одобрена - Израђени Уговори за све кориснике средстава - Потписивање уговора, подела истих - исплаћена подстицајна средства за укупно 5 корисника, у висини од 60% од прихватљивих трошкова		
--	--	--	--	--	--	--	--

Мера 8.5: Смањење ризика од поплава спољашњим водама и унутрашњим водама				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за привреду и пољопривреду				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина санираних канала и корита бујичних водотокова по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда на територији града Лесковца	14 / 2024.	18	13	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
8.5.1 Чишћење корита водотокова и канала са санацијом водопропуста за превенцију бујичних поплава кроз реализацију Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Лесковца	4. квартал 2027.	Одељење за привреду и пољопривреду	Завршено	50.000/49.995	- Радови по оперативном плану завршени. - Очишћениа корита водотокова и канали са санацијом водопропуста за превенцију бујичних поплава на територији Града у дужини од 13 километра. Радови су изведени на 23 локације, у 18 катастарских општина. - Исплаћена средства укупне вредности 49.995.381,00 дин са ПДВ-ом за изведене радове на чишћењу и регулацији наведених водотокова, по окончаној ситуацији.		

Посебан циљ 9: Створити услове за одрживо управљање отпадом				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Количина отпада који се уклања са дивњих депонија (годишње)	950 тона / 2022.	1.100	930	

Мера 9.1: Затварање, санација и рекултивација постојећих сметлишта				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Град Лесковац – Скупштина ће одредити својом одлуком				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број урађене пројектно техничке документације	0 / 2022.	0	0	
Број мерних места за мониторинг параметара животне средине на сметлишту	4 / 2023.	3	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
9.1.1 Израда пројектно – техничке документације за санацију сметлишта - Брст	3. квартал 2025. -> 4. квартал 2026.	Скупштина града – одредиће својом одлуком	Није започето	Будет града 6.000/0			
				Ресорно министарство 6.000/0			
9.1.3 Мониторинг параметара животне средине на сметлиштима према стандардима и акредитованим методама – 3 мерна места	4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026.	Одељење за заштиту животне средине	Није започето	2.000/0			

Мера 9.2: Уклањање "дивљих" депонија				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број очишћених дивљих депонија (годишње)	60 / 2022.	70	49	Чишћење "дивљих" депонија се врши само викендом у току године и поједине локације су се чистиле више дана (планирано је било да се једна локација очисти за један дан)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
9.2.1 Извођење радова на чишћењу "дивљих депонија"	4.квартал 2027.	Одељење за заштиту животне средине	Завршено	2.000 /1.272			

Мера 9.3:Успостављање система за одвојено сакупљање посебних токова отпада, кабастог и рециклабилног отпада				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број набављених подземних контејнера	0/2024.	23	23	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
9.3.5 Подземни контејнери	4. квартал 2025.-> 1. квартал 2026.	Одељење за комунално- стамбене послове, саобраћај и инфраструкту ру	У току	15.726/6.935			

Мера 9.4: Развој јавне свести о одрживом развоју и принципима циркуларне економије				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број одржаних информативно – едукативних радионица о одрживом развоју и развоју циркуларне економије (годишње)	2 / 2023.	2	3	
Број одштампаних брошура	1.000 / 2023.	500	5.020	5.000 ком. Лифлета, 20 ком. постера
Број одржаних манифестација у кампањи заговарања о циркуларној економији (годишње)	2 / 2023.	2	2	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
9.4.1 Организовање радионице о одрживом развоју и циркуларне економије ангажовањем консултанске куће	3. квартал 2025.	Одељење за заштиту животне средине	Завршен	100/75			
9.4.2 Штампане промо материјала за кампању заговарања о циркуларној економији	4. квартал 2027.	Одељење за заштиту животне средине	Завршен	60/35			
9.4.3 Организовање манифестације за кампању заговарања о циркуларној економији (управљање отпадом)	4. квартал 2027.	Одељење за заштиту животне средине	Завршен	120/84			

Посебан циљ 10: Прикупљање и организација информација о квалитету елемената животне средине и унапређење биодиверзитета				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број дана са прекорачење параметара загађења ваздуха у односу на граничне вредности емисије	30 / 2022.	25	56	Недовољна контрола индивидуалних ложишта у току грејне сезоне и повећана је фреквенција саобраћаја
Проценат уређених зелених површина у граду у односу на укупну зелену површину (кумулативно)	4,5 / 2022.	4,82	4,87	Засађено 27 ком. Кугластих јасена, 85 ком. Лишћара, 30 ком. четинара

Мера 10.1: Мере за унапређење биодиверзитета				
Плански документ из кој је мера преузета : План развоја града Лесковца 2023-2029. године				
Носилац: Одељење за заштиту животне средине				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број засађених садница (годишње)	300 / 2022.	400	501	Саднице су обезбеђене и кроз реализацију пројекта НВО из Фонда за заштиту животне средине. 269 ком. Четинара, 232 ком. лишћара

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД) (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
10.1.1 Набавка и засађивање садница за садњу и садња	4. квартал 2027.	Одељење за заштиту животне средине	Завршено	Фонд за заштиту животне средине 500/1.980	Саднице су обезбеђене и кроз реализацију пројекта НВО из Фонда за заштиту животне средине и нема процене о површини која је засађена тим садницама	Немогућно ст процене активности пројекта НВО-ја који су приспели на конкурс Фонда заштите животне средине	
				Буџет града 1.000/0			
				Ресорно министарство 4.000/0			

Посебан циљ 11: Диверсификација енергената и сигурност у снабдевању енергентима				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Удео утрошка мазута и угља у укупним расходима за енергентне (%)	34 / 2024.	25	26	
Удео утрошка гаса у укупним расходима за енергенте	66 / 2024.	75	74	
Удео расхода за енергенте у укупним расходима	60 / 2024.	58	58	
Укупна инсталисана снага – производни капацитет ЈКП Топлана Лесковац	58,6 / 2024.	69,4	69,4	

Мера 11.1: Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште из производње топлотне енергије				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: ЈКП Топлана Лесковац				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број котлова на гас	2 / 2024.	3	3	
Инсталисана снага котлова на гас	21,6 / 2024.	32,4	32,4	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
11.1.1 Набавка и уградња горионика на гас у котларници Црвена Звезда	1. квартал 2025.	ЈКП Топлана	Завршено	ЈКП Топлана 15.000/18.156	Уграђен гасни горионик на новом котлу и пуштен у рад		
				UNDP 14.792/14.792			

Посебан циљ 12: Модернизација, реконструкција и проширење топловодне мреже				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина топловода	14.000 / 2024.	15.000	14.400	
Дужина цеви са старим цевима које нису предизоловане	6.800 / 2024.	6.800	6.800	

Мера 12.1: Проширење топловодне мреже				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: ЈКП Топлана Лесковац				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина новоизграђених топловода (годишње)	0 / 2024.	1.000	400	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
12.1.1 Припрема техничке документације за изградњу нових топловода	2. квартал 2025.	ЈКП Топлана	Реализовано	Топлана 1.000/1.000			
12.1.2 Набавка и изградња нових топловода са предизолованим цевима	3. квартал 2027.	ЈКП Топлана	У току	Топлана 2.000/12.480			
				Буџет града			
				10.000/8.000			

Посебан циљ 13: Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Дужина општинских путева и саобраћајнице	359,6/ 2024.	362	362	

Мера 13.1: Реконструкција и изградња саобраћајница у граду и сеоским насељима				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Израђена студија изводљивости за Изградњу кружне раскрснице у Бобишту	0 / 2024.	0	0	
Дужина реконструисаног коловоза у улици Владе Ђорђевића	0 / 2024.	0,250	0,250	

Површина уређених тротоара на Булевару олобођења (годишње)	2.500 / 2024.	4.915	4,450	
Број израђених пројеката саобраћајне сигнализације за државне путеве (годишње)	1 / 2024.	4	4	
Дужина уређене саобраћајнице у постојећој регулацији у улицама Слогина и Сијаринска	0 / 2024.	0,575	0,575	
Изграђен нови мост у Јелашници	1 / 2024.	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
13.1.1. Израда Студије изводљивости за Изградњу кружне раскрснице у Бобишту	2. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Није започето	1.000/0			
13.1.2 Услуге израде пројеката саобраћајне сигнализације на градским саобраћајницама које се поклапају са државним путевима – Ул Краља Петра 1., Улица Нишка до улице 28. март, ул. Солунских ратника, Ул. Виљема Пушмана, ул. Булевар Ослобођења, насељено место Печењевце и нас. Место Братмиловце	3. квартал 2027.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршено	3.600/1.620		Уговорено 1.620 у 2025. години	
13.1.3 Извођење радова на реконструкцији улице Владе Ђорђевића у Лесковцу	3. квартал 2025.	Одељење за комунално - стамбене послове,	Завршено	8.000/8.740	Уговорено 10.598	Реализација одређених средстава планирана за	

		саобраћај и инфраструктуру				2024. годину плаћена су у 2025. години	
13.1.4 Уређење тротоара на Булевару олобођења (постављање бехатон плоча) – на потезу Широка чаршија, код технолошког факултета и прекопута ТЦ Мост	3. квартал 2025.-> 1. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	15.000/24.276	Уговорено 27.394	Реализација одређених средстава планирана за 2024. годину плаћена су у 2025. години	
13.1.5 Уређење саобраћајнице у постојећој регулацији у улицама Слогина и Сијаринска	4. квартал 2025.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршен	30.000/27.544			
13.1.6 Уређење тротоара, замена вентила на прикључцима и регулација уличних капа у улици Пана Ђукића у Лесковцу	4. квартал 2025.-> 2. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	19.000/9.654			
13.1.7 Изградња моста у Јелашници	4. квартал 2025.-> 3. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	30.000/5.752			

Посебан циљ 14: Унапређење јавног осветљења				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
% насеља покривених јавним осветљењем	90 / 2024.	91	90	

Мера 14.1: Изградња уличног осветљења				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број уграђених соларних светиљки	0 / 2024.	8	8	
Број локација на којима се изградило осветљење	1 / 2024.	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
14.1.1 Набавка и уградња соларних светиљки на дечијим игралиштима	3. квартал 2025.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршен	4.000/3.517			
14.1.2 Изградња осветљења терена у Ђурином насељу	3. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Није започето	2.400/0			

Посебан циљ 15: Унапређење инфраструктуре за јавне потребе				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број реконструисаних јавних објеката који су стављени на располагање за пружање адекватних услуга грађанима и привреди (годишње)	2 / 2023.	1	0	
Број новоизграђених јавних објеката који су стављени на располагање грађанима и привреди (годишње)	6 / 2023.	3	2	

Мера 15.1: Изградња објеката јавне намене				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број изграђених зграда месних заједница	1 / 2024.	1	1	
Површина реконструисане концертне дворане	0 / 2024.	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
15.1.1 Пренамена Дома војске у мултифункционалну Градску концертну дворану	4. квартал 2026.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	У току	Буџет града 10.000/0			
				Министарство културе и Министарство управљања јавним улагањима 171.100/0			
15.1.2 Извођење радова на изградњи објекта МЗ у Горњем Крајинцу	3.квартал 2025.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструкту ру	Завршено	8.000/10.734	Уговорено 12.591	Реализација одређених средстава планирана за 2024. годину плаћена су у 2025. години	
15.1.3 Изградња објекта МЗ у Јашуњи	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструкту ру	У току	10.800/0			

Посебан циљ 16: Унапређење зоохигијене у граду				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Проценат животињских остатака који се збрињавају на адекватан начин	0 / 2024.	0	0	

Мера 16.1: Изградња објеката зоохигијене				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина изграђеног објекта за контролисано управљање остацима животињског порекла (м²)	0 / 2024.	100	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
16.1.1 Изградња објекта за контролисано управљање остацима животињског порекла	4. квартал 2026.	Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	У току	45.000/0			

Посебан циљ 17: Стварање услова за развој модерног, квалитетног и доступног предшколског образовања за све				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број деце обухваћене предшколским образовањем и васпитањем	2.173 / 2023.	2.273	2.273	

Мера 17.1: Изградња, доградња и реконструкција објекта ПУ Вукица Митровић				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина изграђеног објекта у МЗ Моша Пијаде у Лесковцу	0 / 2022.	1.000	780	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
17.1.1 Извођење радова на изградњи објекта ПУ у МЗ Моша Пијаде	2.квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	7.000/6.875			
17.1.2 Стручни надзор над извођењем радова објекта ПУ у МЗ Моша Пијаде	2. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	1.000/1.000			

Посебан циљ 18: Стварање услова за развој модерног, квалитетног и доступног основног образовања				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
% објеката основних школа са инвестиционим улагањем у односу на укупан број школских објеката на годишњем нивоу	11,5 / 2024.	12	16,48	
Број реализованих активности стручног усавршавања за запослене у образовању са територије града Лесковца	138 / 2024.	200	155	
Број запослених у образовању са територије града Лесковца укључених у активности стручног усавршавања за запослене у образовању	4.600 / 2024.	7.000	5.200	
% повећања обухвата ученика који су заинтересовани за програме подршке	50 / 2024.	65	50	
% повећања заинтересованости ученика за укључивање у научне активности	50 / 2024.	65	50	

Мера 18.1: Унапређење услова боравка деце у основним школама – реконструкција школских објеката				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број санираних и адаптираних школских објеката (годишње)	12 / 2024.	18	15	
Број уређених и реконструисаних школских дворишта (годишње)	4 / 2024.	6	4	
Број припремљене пројектно-техничке документације за санацију и реконструкцију основних школа	3 / 2024.	5	5	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализаци ју
18.1.1 Одржавање и поправка зграда основних школа	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	28.200/25.301			
18.1.2 Изградња заштитних ограда и платоа у основним школама	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Одустало се	20.600/0			

Мера 18.2: Стварање услова за развој школског спорта				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца од 2023. до 2029.године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број припремљене пројектно-техничке документације за санацију школских простора за развој школског спорта	2 / 2024.	2	0	
Број реконструисаних школских простора за развој школског спорта (годишње)	2 / 2024.	2	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.2.1 Санација подова у фискултурној сали у Бобишту	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Одустало се	800/0			
18.2.2 Реконструкција балон сале у ОШ "Бранко Радичевић" у Брестовцу	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Одустало се	700/0			
18.2.3 Повезивање фискултурне сале на грејање у ОШ "Ђура Јакшић" Турековац	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Одустало се	300/0			

Мера 18.3: Стручно усавршавање просветних радника у складу са Законом о основама система образовања и васпитања				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца од 2023. до 2029.године				
Носилац: Центар за стручно усавршавање у образовању				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број лица/запослених у образовању који су добили најмање 8 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	2.000 / 2024.	2.200	2.100	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.3.1 Анализирање потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању и организација семинара и других облика стручног усавршавања у складу са потребама запослених у образовању са територије града Лесковца	4. квартал 2027. 4.квартал 2025.	Центар за стручно усавршавање у образовању	Завршено	2.850/2.373			Планирано је да се у наредном периоду сваке године организује минимум један акредитован стручни скуп што је у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању запослених у образовању

Мера 18.4: Реализација програма који прижају подршку талентованим и надареним ученицима са територије града Лесковца				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца од 2023. до 2029.године				
Носилац: Центар за стручно усавршавање у образовању				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број талентованих ученика	60 / 2024.	100	70	
Број научних области понуђених програмом	3 / 2024.	4	3	
Број реализованих научно – истраживачких активности	150 / 2024.	200	178	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.4.1 Организовање тромесечног рада ментора и талентованих ученика из више научних области у сарадњи са истакнутим научницима, истраживачима и установама и организацијама образовања и науке	4. квартал 2027. 4. квартал 2025.	Центар за стручно усавршавање у образовању	завршено	1.000/700		У 2025. години није било заинтересованих ментора за четврту научну област	Планирано је додати нове научне у циљу повећања група и броја полазника Програма за таленте

Мера 18.5: Реализација различитих активности у циљу промоције науке				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца од 2023. до 2029.године				
Носилац: Центар за стручно усавршавање у образовању				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број учесника	5.000 / 2024.	7.000	5.500	
Број одобрених и реализованих пројеката	30 / 2024.	50	48	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
18.5.1 Реализација малих пројеката из разних научних области, организовање зимске и летње школе, Дана науке и организовање различитих активности поводом обележавања значајних датума у области науке	4. квартал 2027. 4. квартал 2025.	Центар за стручно усавршавање у образовању	Завршено	300/220			Научни клуб стално прати потребе својих корисника али и нова технолошка достигнућа и у складу са тим креира програм промоције и популаризације науке који је доступан свима бесплатно

Посебан циљ 19: Стварање услова за развој модерног, квалитетног и доступног средњег образовања				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Проценат средњих школа са инвестиционим улагањем у односу на укупан број објеката средњих школа на годишњем нивоу	40 / 2024.	60	50	

Мера 19.1: Унапређење услова боровка деце у средњим школама – реконструкција школских објеката				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број санираних и адаптираних школских објеката (годишње)	4 / 2024.	6	6	
Број припремљене пројектно-техничке документације за санацију и реконструкцију основних школа	3 / 2024.	4	4	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
19.1.1 Одржавање и поправка зграда средњих школа	4. квартал 2025.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	11.000/11.251	Ребалансом увећана средства на 12.500		

Посебан циљ 20: Правилан и здрав развој младих				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Проценат насеља у којима млади и деца имају могућности за равој физичких способности и вештина на отвореном	70 / 2022.	78	73	

Мера 20.1: Постављање и ревитализација дечијих мобилијара у граду				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Површина уређеног простора на којој је постављен дечији мобилијар (м²)	0 / 2024.	200	252	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
20.1.1 Набавка и постављање дечијег мобилијара у Дубочици	3. квартал 2025.	Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршен	5.000/4.979			
20.1.2 Набавка и постављање дечијег мобилијара у Богојевцу	3. квартал 2025.	Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру	Завршен	5.000/4.979			

Посебан циљ 21: Промоција спорта и подршка пројектима везаним за развој спорта				
Плански документ из кој је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број одржаних спортских догађаја на територији града	3 / 2024.	3	1	Планиране су три спортске манифестације, а реализована је једна – Крос РТС-а
Број финансијски подржаних годишњих програма спортских удружења од стране града	106 / 2024.	107	107	

Мера 21.1: Унапређење могућности приступа спорту и спортским догађајима свим грађанима/кама града Лесковца				
Плански документ из кој је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број пријављених учесника на организованим спортским манифестацијама	2.200 / 2024.	3.000	2.500	
Број реализованих годишњих програма у области спорта	106 / 2024.	107	107	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
21.1.1 Организација спортских манифестација на територији града Лесковца	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	4.900/400			

21.1.2 Реализација годишњих конкурса за финансијску подршку спортских удружења	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	185.000/184.700			
--	------------------	--	----------	-----------------	--	--	--

Посебан циљ 22: Развити и унапредити културу и креативно стваралаштво				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Учешће издвојених средстава за културу у буџету града	7,32 / 2023.	8,28	6,6	
% објеката установа културе са осавремењеним и обновљеним простором за презентацију културног и другог наслеђа (кумулативно)	8,33 / 2024.	16,6	20	
Број спроведених пројеката улагања у инфраструктуру објеката културе (годишње)	3 / 2024.	2	2	
Број уговора о финансирању пројеката из области културе и јавног информисања	75 / 2024.	78	80	

Мера 22.1: Обезбеђивање, изградња и адаптација радног, изведбеног и изложбеног простора установа културе				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Укупна реконструисана и опремљена површина дома културе у Брестовцу	0 / 2022.	0	0	
Набављене полице за књиге	10 / 2024.	20	15	

Број израђене пројектно-техничке документације за реконструкцију установа културе (годишње)	2 / 2024.	2	0	
Површина реконструисаног и опремљеног простора Дома културе Печењевце (годишње)	0 / 2023.	0	0	
Одрживи развој установе културе – побољшање услова рада и услова чувања музејских предмета – санација зграде Народног музеја Лесковац	486 / 2024.	486	486	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
22.1.1 Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију сале Дома културе Брестовац	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Група за управљање пројектима	Није започето	1.200 /0			
22.1.3 Уређење депоа – набавка нових полица за књиге за Народну библиотеку „Радоје Домановић“	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Народна библиотека "Радоје Домановић" Лесковац	У току	1.000/38		Није било довољно апропријац ије	Биће настављена набавка
22.1.4 Уређење фасаде између Библиотеке и зграде – северни блок	4. квартал 2025.	Народна библиотека "Радоје Домановић" Лесковац	Завршено	1.800/550			
22.1.5 Израда пројектне документације за нову библиотеку	4. квартал 2025.	Народна библиотека "Радоје Домановић" Лесковац	Одустало се	2.000/0			Предвиђено је пројектно конкурсације при Министарству културе ради одобрења средстава за

							израду пројектне документације за нову Библиотеку
22.1.6 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију велике сале и унутрашњих просторија Дома културе Печењевце	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Група за управљање пројектима	Није започето	1.200/0			
22.1.9 Санација влаге у депоима зграде Музеја у Лесковцу	4. квартал 2025.	Народни музеј	Завршено	12.000/11.021			

Мера 22.2: Подстицање културних и креативних индустрија, културне разноликости, креативних израза самосталних уметника и презентације форми савременог стваралаштва				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број корисника услуга (проценат повећања)	0 / 2024.	2	1	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
22.2.1 Набавка возила за размену књижевног фонда	4. квартал 2025.	Народна библиотека "Радоје Домановић"	Завршено	Буџет града 2.000/ 200	Завршено у јануару 2026. године, доплатом из		

		Лесковац		Министарство културе 3.000/ 2.500	сопствених прихода од 30.000 динара		
				Сопствени приходи 220			

Мера 22.3: Обогаћење културне понуде и подизање квалитета садржаја и већа укљученост грађана, цивилног сектора и експертске и стручне јавности у области развоја културе и информисања				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број штампаних публикација Народне библиотеке Лесковац	0 / 2024.	6	4	Српско огњиште, Уметник из школске клупе, Нови Легат и Хроника музичког живота града Лесковца
Број набављених књига	0 / 2024.	2.500	4.950	
Број уговора о суфинансирању пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања	30 / 2024.	30	29	
Број уговора о финансирању и суфинансирању пројекта у култури и пројекта уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури	45 / 2024.	48	51	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
22.3.1 Штапање књига и публикација	4. квартал 2027.	Народна библиотека "Радоје Домановић" Лесковац	У току	1.000/576		Није било довољно апропријац ије да се обави циљана услуга	Наставља се
22.3.3 Набавка књиге	4. квартал 2027.	Народна библиотека "Радоје Домановић" Лесковац	У току	1.000/1.067			Набавка књига се врши и надање
22.3.4 Подршка и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	50.000/50.000			
22.3.5 Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у култури и пројекта уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	15.000/15.000			

Посебан циљ 23: Обезбедити адекватну и модернизовану инфраструктуру у здравству				
Плански документ из ког је циљ преузет : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
% објеката здравствене заштите којима је унапређено стање кроз инвестиционо, техничко и текуће одржавање (годишње)	2,85 / 2024.	14,28	14,5	

Мера 23.1: Унапређење физичке инфраструктуре у здравству				
Плански документ из ког је мера преузета : Утврђен Средњорочним планом				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Реконструисана површина Дечијег диспанзера	0 / 2024.	500	0	Јавна набавка је у току
Дограђена површина Дечијег диспанзера	3.739 / 2024.	500	0	Јавна набавка је у току
Реконструисана површина Опште болнице	10.000 / 2024.	10.000	10.000	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
23.1.1 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији, доградњи и енергетској санацији Дечијег диспанзера у Лесковцу	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Није започето	4.000/0	Поступак јавне набавке у току		
23.1.2 Вршење стручног надзора за радове на реконструкцији опште Болнице 2.фаза (архитектонско грађевински радови , електро инсталације, машинске инсталације, ВиК, противпожарност и дојава пожара)	4. квартал 2026.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	У току	15.000/4.250		Уговарачу је исплаћен аванс у износу од 10.500 по уговору	

Посебан циљ 24: Унапредити енергетску ефикасност и повећати коришћење обновљивих извора енергије				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Удео јавних објеката са примењеним мерама енергетске ефикасности (кумулативно)	4 / 2023.	4,8	0	Јавни позив расписан крајем 2025.године
Удео приватних објеката и станова са примењеним мерама енергетске ефикасности кумулативно (санација објеката)	89 / 2023.	85	0	Јавни позив расписан крајем 2025.године

Удео приватних објеката и станова са примењеним мерама енергетске ефикасности кумулативно (уградња технологије обновљивих извора енергије)	11 / 2023.	15	0	Јавни позив расписан крајем 2025.године
--	------------	----	---	---

Мера 24.1: Спровођење мера енергетске ефикасности на објектима јавне намене				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број енергетски санираних и адаптираних јавних објеката (годишње)	15 / 2022.	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
24.1.1 Увођење грејања у ОШ "Јосиф Панчић" у Орашцу	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Није започето	8.000/0		Планирано у 2026. години	
24.1.2 ОШ "Ђура Јакшић" Турековац Истурено одељење у Белановцу	4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Није започето	9.000/0		Планирано у 2026. години	

Мера 24.2: Енергетска санација породичних кућа и станова				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број потписаних уговора са корисницима субвенције (на годишњем нивоу)	191 / 2024.	229	0	Конкурс расписан крајем 2025. године

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
24.2.1 Извођење радова на енергетској санацији породичних кућа и станова	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	У току	Буџет града		Конкурс расписан крајем 2025. године	
				18.000/0			
				Министарство рударства и енергетике			
				18.000/0			

Посебан циљ 25: Омогућити младима активну улогу и равноправност у друштвеном животу и једнака права и могућности за расвој својих потенцијала				
Плански документ из ког је циљ преузет : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број уговора о награђивању најуспешнијих младих талената	600 / 2024.	650	398	
Број уговора о финансирању и суфинансирању пројекта за младе	20 / 2024.	22	21	
Број одржаних радионица за младе	10 / 2024.	10	10	

Мера 25.1: Друштвено оснаживање младих кроз подстицање омладинског рада, волонтеризма и изградњу капацитета удружења младих				
Плански документ из ког је мера преузета : План развоја града Лесковца за период од 2023. – 2029. године				
Носилац: Одељење за друштвене делатности и локални развој				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број финансијски подржаних младих талената	600 / 2024.	650	500	
Број подржаних организација које се баве младима и парламентом средњих школа	20 / 2024.	22	21	
Број учесника радионице за младе	57 / 2024.	60	60	
Број младих волонтера у волонтерском центру	100 / 2024.	110	110	
Број одржаних манифестација и догађаја за младе	20 / 2024.	22	23	
Број подељених омладинских картица у току године	500 / 2024.	600	500	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Планирана/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
25.1.1 Расписивање конкурса за Награђивање најуспешних младих талената	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	30.100/22.420			
25.1.2 Расписивање јавног конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката "Активирај се"	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	3.000/2.875			
25.1.3 Организовање бесплатних радионица за младе	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	600/600			
25.1.4 Организовање рада волонтерског центра	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	400/400			
25.1.5 Организовање манифестација и догађаја за младе	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	468/465			
25.1.6 Реализација јавног позива младима од 18 – 30 година за остваривање права за омладинску картицу	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	150/50			

25.1.7 Организовање рада омладинског клуба града Лесковца	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	600/407			
25.1.8 Реализовање годишњих активности умрежавање за младе	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	Завршено	5.600/5.328			
25.1.9 Стипендија за студенте са дефицитарним струкама	4. квартал 2027.	Одељење за друштвене делатности и локални развој	У току	3.000/0	Израда Правилника и Конкурса		Расписивање Конкурса у току 2026. године